

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন নির্মাণ (সংশোধিত) প্রকল্প  
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবনের ভৌত কাজের হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন

**প্রাথমিক তথ্যাবলি:**

| বিষয়                         | বিবরণ  |
|-------------------------------|--|
| প্রকল্পের নাম                 | : বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন নির্মাণ প্রকল্প     |
| উদ্যোগী মন্ত্রণালয়           | : তথ্য মন্ত্রণালয়                               |
| বাস্তবায়নকারীসংস্থা          | : বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ                         |
| নির্বাহী সংস্থা               | : গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর         |
| একনেকসভায় প্রকল্প অনুমোদন    | : ১১.১০.২০১১                                     |
| প্রশাসনিকঅনুমোদন              | : ০১.১২.২০১১                                     |
| প্রকল্প বাস্তবায়নকাল         | : জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৬                        |
| ডিপিপি অনুমোদিত ব্যয়         | : ৮৬৭৫.০০ লক্ষটাকা                               |
| অর্থায়ন                      | : জেডিসিএফ (৭৫০০.০০ লক্ষ) ও জিওবি (১১৭৫.০০ লক্ষ) |
| মূলভবনের দরপত্রমূল্য          | : ৪২,৮৪,৫২,৮৫২ টাকা                              |
| ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন | : ১২.০৭.২০১২                                     |
| সংশোধিত ডিপিপিঅনুমোদন         | : ১৪.০১.২০১৫                                     |

**নির্মাণাধীনভবনেরঅবস্থান ও প্রকৃতি:**

|           |   |
|-----------|---|
| অবস্থান   | : আগারগাঁওস্থ প্রশাসনিকব্লক, প্লট এফ-৫              |
| কাঠামো    | : পাইলফাউন্ডেশনবিশিষ্টসুপার স্ট্রাকচার              |
| বেইজমেন্ট | : ২৮,৫০০ বর্গফুটেরআয়তনবিশিষ্ট বেইজমেন্ট            |
| ভবন       | : ৭ তলা বিশিষ্ট (প্রথমপর্যায়) সুপার স্ট্রাকচার ভবন |

**ভবনেরবিভিন্নতলারসুবিধাদি/ ইউনিটেরঅবস্থান:**

|                |  |
|----------------|--|
| বেইজমেন্ট      | : কারপার্কিং - ৬৫টি  |
| গ্রাউন্ড ফ্লোর | : ফিল্ম ভল্ট, ক্যাফেটেরিয়া, এলামনাইকর্নার, কারপার্কিং- ১৮ টি ও লিফট (৩টি)   |
| ২য় তলা        | : ফিল্ম ভল্ট, প্রজেকশনহল ( ৩০০ জন), কনফারেন্সহল, মিউজিয়াম, ডকুমেন্টেশন, ক্যাটালগিং, রেকডিং ও চেকিং সেন্টারএবং ফেস্টিভ্যালঅফিস |
| ৩য় তলা        | : ফিল্ম ভল্ট, ফিল্ম এগজিভিশন, গবেষণাগার, স্টোর ও অডিটোরিয়াম (৫০০জনেরউপযোগী)   |
| ৪র্থ তলা       | : ফিল্ম ভল্ট, স্টাডিরুম, পর্যালোচনাকক্ষ, লাইব্রেরী ও স্টোর   |
| ৫ম তলা         | : ফিল্ম ভল্ট, ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশনইউনিট, লাইব্রেরী , আলোচনাকক্ষ ও স্টোর   |
| ৬ ঠ তলা        | : ডিজিটাল ল্যাব, ডিজি অফিসসহ প্রশাসনিক দপ্তর   |
| ৭ম তলা         | : ফিল্ম হসপিটাল ও প্রশাসনিককার্যক্রম সংশ্লিষ্টসকলকর্মকর্তা- কর্মচারীর দপ্তর  |

৭তলা ভবনের মূল অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে Tower অংশের ফিনিশিং কাজ (Layout, Brick work, Plastering, Tiles, wood work, Marble work)চলছেএবংঅডিটোরিয়াম অংশের সাটারিংঅপসারনেরকাজচলমানআছে। নির্মাণ কাজের ভৌতঅগ্রগতি ১০০%।উল্লেখ্য, পূর্ত বিভাগেরউপর ন্যস্ত বিভিন্ন নির্মাণ কাজ যেমন- স্যানিটারীকাজ, ইন্টারন্যাশনাল রোড, বাউন্ডারীওয়াল, কম্পাউন্ড ড্রেইন, সাব-স্টেশন কক্ষ নির্মাণের প্রাক্কলন অনুমোদনের জন্য প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ থাই অ্যালুমিনিয়ামের কাজ, কার্টেনওয়াল, গ্লাস স্থাপন, রেলিং স্থাপন, অ্যালুকোপ্যালেন, জিপসাম বোর্ডেরসিলিং, অভ্যন্তরীণ ও বাইরের রংয়ের কাজ ইত্যাদি কাজসহ সামগ্রিক ফিনিশিং ওয়ার্ক সম্পন্ন হয়েছে।

গণপূর্ত ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল:

| ক্রমিক | কার্যক্রম   | মন্তব্য |
|--------|---|---------|
| ১.     | ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রিফিকেশন                                 | সম্পন্ন |
| ২.     | ২০০০ কেভিএ পাওয়ারসাব-স্টেশন স্থাপন                           | সম্পন্ন |
| ৩.     | এইচটি/এলটিক্যাবল লেইং   | সম্পন্ন |
| ৪.     | ডেসা/ ডেসকোকানেকশনচার্জ                                       | সম্পন্ন |
| ৫.     | ২টি লিফট স্থাপন   | সম্পন্ন |
| ৬.     | সেন্ট্রিফিউগ্যালপাম্পমটর স্থাপন                               | সম্পন্ন |
| ৭.     | ৪০০ কেভিএ ইমারজেন্সি জেনারেটর স্থাপন                          | সম্পন্ন |
| ৮.     | পিএবিএক্স সিস্টেম   | সম্পন্ন |
| ৯.     | অগ্নিনির্বাপকযন্ত্র   | সম্পন্ন |
| ১০.    | ফিল্ম ভল্টে স্পেশালটাইপএয়ারকন্ডিশনার স্থাপন                  | সম্পন্ন |
| ১১.    | অডিটরিয়ামপ্রজেকশনহলে সেন্ট্রালএয়ারকন্ডিশনার স্থাপন          | সম্পন্ন |
| ১২.    | স্টেজ লাইট ও সাউন্ডসিস্টেম স্থাপন                             | সম্পন্ন |
| ১৩.    | সিকিউরিটিলাইটসহঅন্যান্য                                       | সম্পন্ন |
| ১৪.    | লাইটনিংঅ্যারেস্টার  | সম্পন্ন |
| ১৫.    | ডিহিউমিডিফায়ার স্থাপন  | সম্পন্ন |
| ১৬.    | Scaffolding, gurunchy ladder Electrical maintenance equipment | সম্পন্ন |
| ১৭.    | poly sign in/c. wiring, lighting etc.                         | সম্পন্ন |
| ১৮.    | সুয়ারেজপাম্প ফর বেইজমেন্ট                                    | সম্পন্ন |
| ১৯.    | ফোর্সড ভেন্টিলেশনসিস্টেম স্থাপন                               | সম্পন্ন |
| ২০.    | সিসিটিভিসিস্টেম স্থাপন  | সম্পন্ন |
| ২১.    | ই/এম কাজের ভৌত অগ্রগতি ১০০%                                   |         |

উল্লেখ্য, ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রিফিকেশন এর আওতায় সমগ্র ভবনের চলমান ওয়্যারিং, লাইট, ফ্যান, কলবেল পয়েন্ট, ফ্যান রেগুলেটর, ৩-পিন সকেট, বিভিন্ন ধরনেরসুইচ-সকেট, বিভিন্ন ক্যাপাসিটির ডিস্ট্রিবিশন বোর্ড ও সার্কিট ব্রেকার, এগজস্ট ফ্যান স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।।

(২০-০৩-২০১৮ পর্যন্ত)