

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন নির্মাণ (সংশোধিত) প্রকল্প
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রণালয়
২৭/এ(৭ম তলা), মনিপুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৫

নির্মাণাধীনবাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবনেরভৌত কাজের হালনাগাদ অগ্রগতিপ্রতিবেদন

প্রাথমিক তথ্যাবলি:

বিষয়	বিবরণ
প্রকল্পের নাম	: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন নির্মাণ প্রকল্প
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	: তথ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারীসংস্থা	: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
নির্বাহী সংস্থা	: গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর
একনেকসভায় প্রকল্প অনুমোদন	: ১১.১০.২০১১
প্রশাসনিকঅনুমোদন	: ০১.১২.২০১১
প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	: জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৬
ডিপিপি অনুমোদিত ব্যয়	: ৮৬৭৫.০০ লক্ষটাকা
অর্থায়ন	: জেডিসিএফ (৭৫০০.০০ লক্ষ) ও জিওবি (১১৭৫.০০ লক্ষ)
মূলভবনের দরপত্রমূল্য	: ৪২,৮৪,৫২,৮৫২ টাকা
ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন	: ১২.০৭.২০১২
সংশোধিত ডিপিপিঅনুমোদন	: ১৪.০১.২০১৫

নির্মাণাধীনভবনেরঅবস্থান ও প্রকৃতি:

অবস্থান	: আগারগাঁওস্থ প্রশাসনিকব্লক, প্লট এফ-৫
কাঠামো	: পাইলফাউন্ডেশনবিশিষ্টসুপার স্ট্রাকচার
বেইজমেন্ট	: ২৮,৫০০ বর্গফুটেরআয়তনবিশিষ্ট বেইজমেন্ট
ভবন	: ৭ তলা বিশিষ্ট (প্রথমপর্যায়) সুপার স্ট্রাকচার ভবন

ভবনেরবিভিন্নতলারসুবিধাদি/ ইউনিটেরঅবস্থান:

বেইজমেন্ট	: কারপার্কিং - ৬৫টি
গ্রাউন্ড ফ্লোর	: ফিল্ম ভল্ট, ক্যাফেটেরিয়া, এলামনাইকর্নার, কারপার্কিং- ১৮ টি ও লিফট (৩টি)
২য় তলা	: ফিল্ম ভল্ট, প্রজেকশনহল (৩০০ জন), কনফারেন্সহল, মিউজিয়াম, ডকুমেন্টেশন, ক্যাটালগিং, রেকডিং ও চেকিং সেন্টারএবং ফেস্টিভ্যালঅফিস
৩য় তলা	: ফিল্ম ভল্ট, ফিল্ম এগজিবিশন, গবেষণাগার, স্টোর ও অডিটোরিয়াম (৫০০জনেরউপযোগী)
৪র্থ তলা	: ফিল্ম ভল্ট, স্টাডিরুম, পর্যালোচনাকক্ষ, লাইব্রেরী ও স্টোর
৫ম তলা	: ফিল্ম ভল্ট, ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশনইউনিট, লাইব্রেরী , আলোচনাকক্ষ ও স্টোর
৬ ঠ তলা	: ডিজিটালল্যাব, ডিজিঅফিসসহপ্রশাসনিক দপ্তর
৭ম তলা	: ফিল্ম হসপিটাল ও প্রশাসনিককার্যক্রম সংশ্লিষ্টসকলকর্মকর্তা- কর্মচারীর দপ্তর

৭তলা ভবনেরমূলঅবকাঠামোগত নির্মাণ কাজইতোমধ্যেইসম্পন্নহয়েছে। বর্তমানেTower অংশের ফিনিশিংকাজ (Layout, Brick work, Plastering, Tiles, wood work, Marble work)চলছেএবংঅডিটোরিয়াম অংশের সাটারিংঅপসারনেরকাজচলমানআছে। নির্মাণ কাজের ভৌতঅগ্রগতি ৮৯%।উল্লেখ্য, পূর্ত বিভাগেরউপর ন্যস্ত বিভিন্ন নির্মাণ কাজ যেমন- স্যানিটারীকাজ, ইন্টারন্যাল রোড, বাউন্ডারীওয়াল, কম্পাউন্ড ড্রেইন, সাব-স্টেশন কক্ষনির্মাণেরপ্রাক্কলনঅনুমোদনের জন্য প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণকরাহয়েছে। এছাড়াঅভ্যন্তরীণ থাইঅ্যানুমনিয়ামেরকাজ, কার্টেনওয়াল, গ্লাস স্থাপন, রেলিং স্থাপন, অ্যানুকোপ্যালেন, জিপসাম বোর্ডেরসিলিং, অভ্যন্তরীণ ও বাইরেররংয়েরকাজইত্যাди কাজসহসামগ্রীকফিনিশিংওয়ার্ক সম্পন্ন হয়েছে।

গণপূর্ত ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল:

ক্রমিক	কার্যক্রম	মন্তব্য
১.	ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইন্সপেকশন	চলমান
২.	২০০০ কেভিএ পাওয়ার সাব-স্টেশন স্থাপন	স্থাপন করা হয়েছে
৩.	এইচটি/এলটি ক্যাবল লেইং	প্রক্রিয়াধীন
৪.	ডেসা/ ডেসকোকানেকশন চার্জ	প্রক্রিয়াধীন
৫.	২টি লিফট স্থাপন	স্থাপন হয়েছে
৬.	সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পমটর স্থাপন	দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৭.	৪০০ কেভিএ ইমারজেন্সি জেনারেটর স্থাপন	দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন
৮.	পিএবিএক্স সিস্টেম	তার স্থাপন
৯.	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র	প্রক্রিয়াধীন
১০.	ফিল্ম ভল্টে স্পেশাল টাইপ এয়ার কন্ডিশনার স্থাপন	প্রক্রিয়াধীন
১১.	অডিটরিয়াম প্রজেকশন হলে সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনার স্থাপন	জারি হয়েছে
১২.	স্টেজ লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন	প্রক্রিয়াধীন
১৩.	সিকিউরিটি লাইটসহ অন্যান্য	তার স্থাপন
১৪.	লাইটনিং অ্যারেস্টার	প্রক্রিয়াধীন
১৫.	ডিহিউমিডিফায়ার স্থাপন	প্রক্রিয়াধীন
১৬.	Scaffolding, gurunchy ladder Electrical maintenance equipment	প্রক্রিয়াধীন
১৭.	poly sign in/c. wiring, lighting etc.	প্রক্রিয়াধীন
১৮.	সুয়ারেজ পাম্প ফর বেইজমেন্ট	প্রক্রিয়াধীন
১৯.	ফোর্সড ভেন্টিলেশন সিস্টেম স্থাপন	প্রক্রিয়াধীন
২০.	সিসিটিভি সিস্টেম স্থাপন	তার স্থাপন
২১.	ই/এম কাজের ভৌত অগ্রগতি ৪৫%	

উল্লেখ্য, ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইন্সপেকশন এর আওতাধীন সমগ্র ভবনের চলমান ওয়্যারিং, লাইট, ফ্যান, কলবেলপয়েন্ট, ফ্যান রেগুলেটর, ৩-পিন সকেট, বিভিন্ন ধরনের সুইচ-সকেট, বিভিন্ন ক্যাপাসিটর ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড ও সার্কিট ব্রেকার, এগজস্ট ফ্যান স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।।

(৩০-০৫-২০১৬ পর্যন্ত)